

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami	185 000,00	169 094,25	91,40	Zrealizowano w całości zadanie.
2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa.	557 243,01	431 513,49	77,44	Zrealizowano w całości zadanie.
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa.	237 063,25	154 544,01	65,19	Zrealizowano w całości zadanie.
4	Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny.	277 358,37	173 329,50	62,49	Zrealizowano w całości zadanie.
5	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka, ul. Zaciszna, ul. b/n, ul. Piwna.	968 779,83	721 465,74	74,47	Zrealizowano w całości zadanie.
6	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb-Etap II -do granicy Powiatu	100 000,00	73 208,58	73,21	Zrealizowano w całości zadanie.
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków.	230 000,00	229 619,66	99,83	Zrealizowano w całości zadanie.
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać- etap II	47 000,00	12 300,00	26,17	Zrealizowano w całości zadanie.
9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W w miejscowości Dębinki.	50 000,00	49 999,50	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
10	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	15 649,00	31,30	Zrealizowano do wysokości potrzeb.
11	Zakup trzech samochodów osobowych oznakowanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie .	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja przekazana dla KPP w Wyszkanie i rozliczona.
12	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk.	26 000,00	25 135,30	96,67	Zrealizowano w całości zadanie.
13	Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu przy strażnicy OSP Zabrodzie dla potrzeb turystyki rowerowej"	75 000,00	72 122,53	96,16	Zrealizowano w całości zadanie.
14	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku.	35 000,00	33 886,50	96,82	Zrealizowano w całości zadanie.
15	"Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Reymonta 47 "	75 000,00	74 720,13	99,63	Zrealizowano w całości zadanie.
16	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	55 000,00	37 972,18	69,04	Zrealizowano w całości zadanie.
17	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Adelinie.	120 000,00	104 354,44	86,96	Zrealizowano w całości zadanie.
18	Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie - etap II	70 008,00	70 008,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
19	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Zabrodzie.	50 606,00	50 605,70	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.

20	Utworzenie dodatkowych miejsc w Gminnym Żłobku "Adelinek" w Adelinie	280 000,00	279 821,40	99,94	Zrealizowano w całości zadanie.
21	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	80 000,00	45 000,00	56,25	Zrealizowano do wysokości potrzeb.
22	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew"	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
23	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębinki.	26 000,00	25 458,54	97,92	Zrealizowano w całości zadanie.
24	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny.	18 000,00	18 000,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
25	Uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie miejscowości Basinów.	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
26	Uzupełnienie oświetlenia ulic w miejscowości Mostówka.	19 222,13	19 222,13	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
27	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysychy.	21 000,00	19 652,94	93,59	Zrealizowano w całości zadanie.
28	Uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie miejscowości Zazdrość.	20 000,08	19 990,08	99,95	Zrealizowano w całości zadanie.
29	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mościska.	20 009,61	20 009,61	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
30	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niegów.	38 000,00	26 371,20	69,40	Zrealizowano w całości zadanie.
31	Urządzenie skweru w Niegowie.	132 000,00	132 000,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
32	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obrąb.	23 263,25	23 260,00	99,99	Zrealizowano w całości zadanie.
33	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw - Niegów.	9 820,38	9 818,02	99,98	Zrealizowano w całości zadanie.
34	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory.	5 000,00	5 000,00	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
35	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe.	19 642,55	19 640,00	99,99	Zrealizowano w całości zadanie.
36	Zagospodarowanie placu zabaw - Dębinki.	15 190,94	15 161,76	99,81	Zrealizowano w całości zadanie.
	Razem:	3 976 207,40	3 217 934,19	80,93	

Inwestycje wieloletnie					
37	Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	652 829,32	557 133,27	85,34	Inwestycja w trakcie realizacji.
38	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	3 690,00	3 690,00	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
39	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 466,00	11 999,88	58,63	Inwestycja w trakcie realizacji.
40	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	1 067 959,95	1 009 351,41	94,51	Inwestycja w trakcie realizacji.
41	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	48 367,04	28 351,50	58,62	Inwestycja w trakcie realizacji.
42	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska	45 267,61	45 267,61	100,00	Zrealizowano w całości zadanie.
43	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	3 000,00	2 460,00	82,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
44	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	150 000,00	145 570,88	97,05	Inwestycja w trakcie realizacji.
45	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.	210 000,00	86 587,08	41,23	Inwestycja w trakcie realizacji.
46	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	3 147 501,62	3 051 696,18	96,96	Inwestycja w trakcie realizacji.
47	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka.	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
48	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj.	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
49	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
50	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	810 000,00	715 466,06	88,33	Inwestycja w trakcie realizacji.
51	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
52	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W.	10 000,00	9 963,00	99,63	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		6 224 081,54	5 667 536,87	91,06	
Ogółem:		10 200 288,94	8 885 471,06	87,11	