

Tabela Nr 7

Realizacja programów, zadań pozostałych w roku 2019 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2019	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2019 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2019	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2019 r./ Uwagi/
1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 -obszar I i II (2019-2020)	130 000,00	0	+56 000,00	56 000,00	0	Realizację zadania przesunięto na rok 2020.
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	0	+56 000,00	56 000,00	0	
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka (2016-2021)	53 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,70	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019.
2	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie (2016-2019)	530 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	Nie było realizacji w związku z przeniesieniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Adelinie do budynku mieszczącego się w Zabrodziu gdzie jest hala sportowa.
3	Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny (2016-2022)	380 000,00	290 000,00	-280 000,00	10 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2022.

4	Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy-Wysychy-Dębinki-Adelin-Lipiny-Obrąb -Karolinów (2017-2022)	500 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2022.
5	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość (2016-2022)	230 000,00	140 000,00	-130 000,00	10 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2021.
6	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk (2018-2022)	375 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2022.
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze (2008-2021)	1 263 000,00	36 456,00	0,00	36 456,00	0,00	Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2020-2021 rok.
8	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrąb (2016-2021)	280 000,00	86 000,00	-70 000,00	16 000,00	0,00	Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2021 rok.
9	Budowa wodociągu Mostówka - Anastazew – Podgać (2016-2022)	425 000,00	135 000,00	-125 000,00	10 000,00	50,00	Niskie wykonanie.Realizację zadania przesunięto na rok 2021-2022.
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu (2016-2020)	500 000,00	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	48 897,90	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019.
11	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy (2016-2020)	538 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2020 rok.
12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk (2016-2019)	68 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 833,80	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2019
13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niegów-Wysychy (2016-2019)	2 436 622,00	100 000,00	+1 537 122,00	1 637 122,00	1 527 003,47	Zadanie zostało zrealizowane w całości.

14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew (2016-2022)	300 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 380,00	Zadanie zostało zrealizowane wykup gruntów pod drogę.
15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj (2016-2021)	345 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 833,80	Zadanie zostało zrealizowane wykup gruntów pod drogę.
16	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów (2016-2019)	380 000,00	50 000,00	+260 000,00	310 000,00	307 731,76	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
17	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody (2016-2019)	270 000,00	160 000,00	-40 000,00	120 000,00	115 900,19	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019.
18	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie (2018-2019)	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 630,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019.
19	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska (2018-2019)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2020
20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Dębinki (2018-2019)	1 280 000,00	165 000,00	+921 000,00	1 086 000,00	1 085 517,49	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
21	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkuwce mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem (2018-2019)	280 232,00	70 008,00	+70 008,00	140 016,00	140 016,00	Dotacja w całości została przekazana do SPZZOZ w Wyszkuwce.

22	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe (2019-2020)	95 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2020
23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny (2014-2019)	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 981,40	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2019.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 793 854,00	1 957 464,00	1 723 130,00	3 680 594,00	3 391 769,51	
	OGÓŁEM	10 923 854,00	1 957 464,00	1 779 130,00	3 736 594,00	3 391 769,51	