

Tabela Nr 7

Realizacja przedsięwzięć w roku 2023 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2023	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2023 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2023 r./ Uwagi/
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 240 543,18	669 785,37	0,00	669 785,37	569 169,18	
1.1.	Termomoternizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie - ochrona powietrza (2022-2023)	3 240 543,18	669 785,37	0,00	669 785,37	569 169,18	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	49 324 097,58	9 491 695,00	+3 943 512,05	13 110 207,05	8 995 541,32	
2.1.1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność(2019-2025)	243 000,00	100 000,00	+10000,00	110 000,00	99 415,80	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2023. Pozostała realizacja zaplanowana w roku 2024
2.1.2.	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida. (2022-2025)	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.1.3.	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (2021-2023)	49 000,00	25 000,00	+17 500,00	42 500,00	42 500,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.1.4.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie- Ochrona mienia	225 000,00	0,00	+75 000,00	75 000,00	53 856,70	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	637 000,00	155 000,00	+102 500,00	257 500,00	225 772,50	

2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu (2016-2025)	9 949 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025
2.2.2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska (2008-2025)	3 050 466,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
2.2.3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk - aopatrzenie ludności w wodę pitną (2008-2023)	1 880 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.4.	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrąb - ochrona wód i środowiska (2016-2026)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach następnych
2.2.5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska (2016-2023)	5 056 038,58	3 842 695,00	0,00	3 842 695,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.6.	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	3 600 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 883,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.7.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	789 000,00	312 000,00	-150 000,00	162 000,00	161 935,54	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2024.
2.2.9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gm Zabrodzie - poprawa systemu komunikacji (2014-2023)	425 000,00	12 000,00	+360 000,00	372 000,00	364 055,60	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.10.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2024.
2.2.11.	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	210 000,00	20 000,00	-18 500,00	1 500,00	1 476,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.12.	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.13.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole. (2020-2023)	1 880 000,00	15 000,00	+50 012,05	65 012,05	64 999,26	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023

2.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	250 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	45 777,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.15	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu (2021-2026)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.16	Budowa wodociągu Mostowka-Anastazew-Podgać- zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2016-2025)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - poprawa systemu komunikacji. (2022-2023)	7 279 000,00	4 750 000,00	+2 388 500,00	7 138 500,00	7 138 204,52	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie-ochrona wód i środowiska (2016-2025)	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-adelin-Lipiny-Debinki-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	1 930 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	209 739,60	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.20	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Debinki-Jarzebia Łąka	83 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 196,30	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów-poprawa systemu komunikacji (2024-2024)	38 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	18 942,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.22	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie	3 050 000,00	0,00	+806 000,00	806 000,00	688 800,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.23	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II- poprawa systemu komunikacji (2024-2025)	6 254 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 687 097,58	9 336 695,00	+3 816 012,05	12 852 707,05	8 769 768,82	
	OGÓŁEM	52 564 640,76	10 161 480,37	3 943 512,05	13 779 992,42	9 338 938,00	